Installationsprotokoll – fiberskåp

Nätuppbyggnad · Skåp: _____ · Datum: _____ · Montör: _____

Fiber	Rör	Färg	Märkning	Längd	Skarv (dB)	Godkänd
1	1	blå				
2	1	orange				
3	1	grön				
4	1	brun				
5	1	grå				
6	1	vit				
7	1	röd				
8	1	svart				
9	1	gul				
10	1	violett				
11	1	rosa				
12	1	turkos				
13	2	blå				
14	2	orange				
15	2	grön				
16	2	brun				
17	2	grå				
18	2	vit				
19	2	röd				
20	2	svart				
21	2	gul				
22	2	violett				
23	2	rosa				
24	2	turkos				

Kommentar:

Gränsvärde för en skarv: 0,30 dB. Spara protokollet i projektets dokumentation.