Installationsprotokoll – fiberskåp

Nätuppbyggnad · Skåp: Skåp 2, Lönngatan · Datum: 2026-10-14 · Montör: Anna Andersson

Fiber	Rör	Färg	Märkning	Längd	Skarv (dB)	Godkänd
1	1	blå	B2-01	412 m	0,12	Ja
2	1	orange	B2-02	419 m	0,16	Ja
3	1	grön	B2-03	426 m	0,20	Ja
4	1	brun	B2-04	433 m	0,15	Ja
5	1	grå	B2-05	417 m	0,19	Ja
6	1	vit	B2-06	424 m	0,14	Ja
7	1	röd	B2-07	431 m	0,18	Ja
8	1	svart	B2-08	415 m	0,13	Ja
9	1	gul	B2-09	422 m	0,17	Ja
10	1	violett	B2-10	429 m	0,12	Ja
11	1	rosa	B2-11	413 m	0,16	Ja
12	1	turkos	B2-12	420 m	0,20	Ja
13	2	blå	B2-13	427 m	0,15	Ja
14	2	orange	B2-14	434 m	0,19	Ja
15	2	grön	B2-15	418 m	0,14	Ja
16	2	brun	B2-16	425 m	0,18	Ja
17	2	grå	B2-17	432 m	0,13	Ja
18	2	vit	B2-18	416 m	0,34	Nej, skarvas om
19	2	röd	B2-19	423 m	0,12	Ja
20	2	svart	B2-20	430 m	0,16	Ja
21	2	gul	B2-21	414 m	0,20	Ja
22	2	violett	B2-22	421 m	0,15	Ja
23	2	rosa	B2-23	428 m	0,19	Ja
24	2	turkos	B2-24	412 m	0,14	Ja

Kommentar: Fiber 18 hade 0,34 dB och skarvas om nästa fältdag. Alla övriga ligger under 0,30 dB.

Gränsvärde för en skarv: 0,30 dB. Spara protokollet i projektets dokumentation.