Materiallista och tidsplan – Kvarteret Björken

Inlämning 2 · Anna Andersson

Material	Antal	Enhet	Kommentar
Kanalisationsrör 40 mm	620	m	Huvudstråk nod → skåp
Mikrorör 7/4 mm	1 150	m	Skåp → fastighet, 24 st
Fiberkabel 24 fibrer	640	m	Blåses in i huvudstråket
Fiberkabel 2 fibrer	1 200	m	Till varje fastighet
Kopplingsskåp	2	st	Plats för 24 fastigheter var
Skarvkassetter	8	st	

Tidsplan

Vecka	Arbete
1	Ledningsanvisning och schaktplan, samordning med elbolaget
2–3	Schakt och kanalisation
4	Skåp och inblåsning
5	Skarvning och mätning
6	Dokumentation och överlämning